

Số: 16 03/BC-SXD

Hà Nam, ngày 17 tháng 9 năm 2018

BÁO CÁO

Tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Lam Hạ và xã Liên Chung - Thành phố Phủ Lý

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh (*phiên họp tháng 9/2018*) và Văn bản số 03/TĐB ngày 06/9/2018 của Tổ đại biểu HĐND số 1 - HĐND tỉnh Hà Nam về việc báo cáo tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sau khi rà soát, kiểm tra, Sở Xây dựng báo cáo như sau:

1. Ý kiến của cử tri phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý:

Ngày 14/9/2018, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND thành phố Phủ Lý kiểm tra cụ thể tình hình thi công cấp nước tại phường Lam Hạ và làm việc với UBND phường Lam Hạ về các nội dung liên quan.

a) Kết quả thực hiện:

- Tại tổ dân phố Quang Âm: Công ty CP Nước sạch Hà Nam đã tổ chức thi công từ tháng 8/2018 (*theo báo cáo trước, Công ty dự kiến thi công từ tháng 7/2018*). Hiện đã thi công cơ bản hoàn thành các tuyến ống dịch vụ D40, D50 dọc các ngõ xóm và dọc phía Nam đường ĐT493, tổng chiều dài đường ống khoảng 6.000m/7.435m (*khoảng 80%*). Khối lượng còn lại là các tuyến ống phân phối D110- D140 dọc đường ĐT493 và một phần tuyến ống dịch vụ D63- D75 dọc phía Bắc đường ĐT493.

- Tại tổ dân phố Quỳnh Chân: Theo thiết kế, địa bàn được cấp nước từ ống D200 hiện có dọc đường 68m. Tổng khối lượng đường ống thiết kế là 5.028m gồm đường ống phân phối D110 và các tuyến dịch vụ D32- D75. Hiện nay vẫn chưa thi công.

b) Nguyên nhân:

- Công ty CP Nước sạch Hà Nam: Việc chậm trễ trong công tác thi công cấp nước trên 2 địa bàn tổ dân phố phường Lam Hạ trước hết thuộc trách nhiệm của Công ty CP Nước sạch Hà Nam trong việc tổ chức thực hiện theo cam kết (*về nội dung này, Công ty đã nhiều lần tái vi phạm*), cụ thể:

+ Việc thi công tuyến ống cấp nước trên địa bàn tổ dân phố Quỳnh Chân trong tháng 7 và tháng 8/2018; tuy nhiên khi tổ chức thực hiện, Công ty CP Nước sạch Hà Nam không thực hiện ngay như cam kết mà bố trí thi công tại tổ dân phố Quỳnh Chân khi hoàn thành thi công tại tổ dân phố Quang Âm. Trong khi đó, việc thi công giai đoạn đầu tại tổ dân phố Quang Âm bị chậm trễ do đợt mưa bão tháng 7/2018, tuyến ống chính thi công trên đường đê nên nhiều thời điểm xung quanh đợt mưa bão không được phép thi công.

+ Do việc đầu tư xây dựng dàn trải nhiều dự án trên nhiều địa bàn (*Duy Tiên, Kim Bảng, Phủ Lý*); khả năng tài chính và bố trí nhân lực chưa phù hợp với mức độ ưu tiên thực hiện, nên gây chậm trễ trong việc thực hiện cấp nước.

- UBND thành phố Phủ Lý: Với vai trò là cơ quan quản lý trực tiếp, giải quyết các kiến nghị của cử tri trên địa bàn; tuy nhiên chưa tập trung chỉ đạo, chủ

động giám sát, đôn đốc Công ty CP Nước sạch Hà Nam trong công tác thực hiện việc thi công xây dựng.

c) *Tiến độ hoàn thành:*

- Đối với địa bàn tổ dân phố Quang Âm: Hoàn thành thi công và bắt đầu tiếp nhận đăng ký lắp đặt dịch vụ cấp nước trong tháng 10/2018.

- Đối với địa bàn tổ dân phố Quỳnh Chân: Hoàn thành thi công và bắt đầu tiếp nhận đăng ký lắp đặt dịch vụ cấp nước trong tháng 11/2018.

d) *Đề xuất, kiến nghị:*

Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan:

- Yêu cầu Công ty CP Nước sạch Hà Nam: Bố trí đầy đủ nhân lực và trang thiết bị để thực hiện ngay việc thi công cấp nước trên địa bàn tổ dân phố Quỳnh Chân và khẩn trương hoàn thành việc thi công trên cả hai tổ dân phố trong tháng 11/2018.

- Giao HĐND và UBND thành phố Phủ Lý tổ chức giám sát việc thực hiện theo cam kết của Công ty CP Nước sạch Hà Nam để đảm bảo việc cấp nước hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo việc thi công và hoàn trả mặt bằng theo quy định hiện hành.

2. Ý kiến của cử tri xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý:

Ý kiến cử tri ở thôn 3 xã Liêm Chung TP Phủ Lý (*sống ven QL21A*):

“Công ty nước sạch Minh Khôi đã thu tiền để cung cấp nước sạch cho các hộ dân từ năm ngoái. Tuy nhiên, đến nay, một số hộ dân trong thôn vẫn chưa có nước sạch để dùng. Cử tri hỏi: Bao giờ thì các hộ còn lại ở thôn mới có nước sạch để dùng”.

Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra và làm việc tại UBND xã Liêm Chung, rà soát hiện trạng cấp nước trên địa bàn xã Liêm Chung và khu vực có kiến nghị của cử tri. Kết quả đến đầu tháng 9/2018, toàn bộ các hộ đã đăng ký cấp nước khu vực thôn 3 xã Liêm Chung (*sống ven QL21A*) đã được cấp nước đầy đủ. Công ty CP Nước sạch Hà Nam đã cam kết tiếp tục phối hợp với UBND xã Liêm Chung để giải quyết lắp đặt đồng hồ nước cho các hộ dân có nhu cầu trong trường hợp phát sinh thêm.

Sở Xây dựng Hà Nam trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (*để b/c*);
- Tổ đại biểu HĐND số 1 (*Đ/c Bùi Văn Hùng*);
- UBND TP Phủ Lý (*để p/h*);
- Lưu: VT, PTĐT (M-CV46).



Phạm Mạnh Hùng