

Số: 1916 /BC-SXD

Hà Nam, ngày 24 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3028/UBND-NC ngày 18/10/2018 về việc báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII. Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng báo cáo như sau:

1. Ý kiến của cử tri phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý:

Nội dung ý kiến:

“Cử tri phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý đề nghị các cấp quan tâm, sớm triển khai dự án cấp nước sạch cho Nhân dân 2 tổ dân phố Quang Âm và Quỳnh Chân”.

Nội dung trả lời:

a) Kết quả thực hiện:

- Tại tổ dân phố Quang Âm: Công ty CP Nước sạch Hà Nam đã tổ chức thi công từ tháng 8/2018 (theo báo cáo trước, Công ty dự kiến thi công từ tháng 7/2018). Hiện đã thi công hoàn thành các tuyến ống dịch vụ D40, D50 và một phần tuyến ống phân phối D110-D140 dọc đường ĐT493, tổng chiều dài đường ống khoảng trên 7.000m/7.435m (khoảng 94%). Khối lượng còn lại là một phần tuyến ống phân phối D110-D140 dọc đường ĐT493.

- Tại tổ dân phố Quỳnh Chân: Công ty CP Nước sạch Hà Nam đã bắt đầu thi công trên địa bàn tổ dân phố Quỳnh Chân từ giữa tháng 10/2018, hiện nay đã tiến hành cắt bê tông các tuyến trục thôn để lắp đặt ống dịch vụ (đã cắt 1.200m đường bê tông).

b) Nguyên nhân:

- Công ty CP Nước sạch Hà Nam: Việc chậm trễ trong công tác thi công cấp nước trên 2 địa bàn tổ dân phố phường Lam Hạ trước hết thuộc trách nhiệm của Công ty CP Nước sạch Hà Nam trong việc tổ chức thực hiện theo cam kết (về nội dung này, Công ty đã nhiều lần tái vi phạm), cụ thể trong việc tổ chức thi công, bố trí nhân lực, đầu tư dàn trải.

- UBND thành phố Phủ Lý: Với vai trò là cơ quan quản lý trực tiếp, giải quyết các kiến nghị của cử tri trên địa bàn; tuy nhiên chưa tập trung chỉ đạo, chủ động giám sát, đôn đốc Công ty CP Nước sạch Hà Nam trong công tác thực hiện việc thi công xây dựng.

c) Tiến độ hoàn thành:

- Đối với địa bàn tổ dân phố Quang Âm: Hoàn thành thi công và bắt đầu tiếp nhận đăng ký lắp đặt dịch vụ cấp nước trong tháng 10/2018.

- Đối với địa bàn tổ dân phố Quỳnh Chân: Hoàn thành thi công và bắt đầu tiếp nhận đăng ký lắp đặt dịch vụ cấp nước trong tháng 11/2018.

d) Đề xuất, kiến nghị:

Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan:

- Yêu cầu Công ty CP Nước sạch Hà Nam: Bố trí đầy đủ nhân lực và trang thiết bị để khẩn trương hoàn thành việc thi công trên cả hai tổ dân phố theo tiến độ hoàn thành.

- Giao HĐND và UBND thành phố Phủ Lý tổ chức giám sát việc thực hiện theo cam kết của Công ty CP Nước sạch Hà Nam để đảm bảo việc cấp nước hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo việc thi công và hoàn trả mặt bằng theo quy định hiện hành.

2. Ý kiến của cử tri thôn Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên:

Nội dung ý kiến:

“Cử tri thôn Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng sớm cung cấp nước sạch cho nhân dân. Hiện nay, ở thôn Đồng Văn đã hạ đường ống, nhưng người dân vẫn chưa được cung cấp nước sạch và đề nghị đơn vị cung cấp nước giải thích rõ về người dân phải nộp 2.300.000,0 đồng tiền đồng hồ là bao gồm những chi phí gì, vì nhân dân thấy mức tiền đó là cao”.

Nội dung trả lời:

a) *Tình hình cấp nước sạch:* Thôn Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên đã bắt đầu được cấp nước sạch từ tháng 8/2018. Hiện đã có khoảng 300 hộ đã đăng ký và được cấp nước.

b) *Về chi phí lắp đặt đồng hồ:*

Tại Văn bản số 1078/BC-SXD ngày 04/7/2018 Sở Xây dựng đã giải trình các nội dung về chi phí đầu nối cấp nước.

Căn cứ Thông tư 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch: “Đơn vị cấp nước có trách nhiệm đầu tư đồng bộ đến điểm đấu nối tại các hộ tiêu thụ bao gồm cả đồng hồ đo nước trong vùng phục vụ đã được xác định, chi phí đấu nối được tính vào chi phí đầu tư mạng lưới và được phân bổ vào giá nước sạch do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt”.

Tuy nhiên, khi tính đủ giá nước bao gồm việc đầu tư đồng bộ nhà máy, đường ống, cụm đồng hồ... sẽ dẫn đến giá nước quá cao, không đảm bảo khả năng chi trả của các hộ dân.

Để tháo gỡ các khó khăn trên, phù hợp với điều kiện thực tế khi đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước trong khi giá nước sạch theo cam kết của Công ty không tăng trong nhiều năm nay; căn cứ Mục 2, Điều 55, Nghị định 117/2007/NĐ-CP: “Đơn vị cấp nước có nghĩa vụ đầu tư lắp đặt đường ống đến điểm đấu nối bao gồm cả đồng hồ nước cho khách hàng sử dụng nước, trừ trường hợp có các thoả thuận khác”.

Khi thỏa thuận để xác định chi phí đầu nối cấp nước, Công ty CP Nước sạch Hà Nam dự kiến chi phí đầu nối sẽ được trừ dần trong giá thành cấp nước trong quá trình sử dụng nước sạch; tuy nhiên thực tế Công ty chưa thực hiện việc giám trừ này.

c) Kiến nghị:

Do hiện nay trên địa bàn tỉnh giá nước sạch được giữ ổn định, chưa xem xét việc tăng giá nước, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh:

- Giao Sở Tài chính phối hợp cùng các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét quy định quản lý giá nước sạch và chi phí đầu nối cấp nước để có phương án giải quyết phù hợp với tình hình hiện nay.

- Yêu cầu Công ty CP Nước sạch Hà Nam làm rõ các nội dung đầu tư và chi phí đã thu của người dân, phương án và lộ trình giảm trừ chi phí này trong quá trình sử dụng nước sạch của người dân để đảm bảo lợi ích của người dân khi sử dụng dịch vụ.

Sở Xây dựng Hà Nam trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh; TT MTTQ tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Công ty CP Nước sạch Hà Nam;
- Lưu: VT, PTĐT (M-CV90).



Phạm Mạnh Hùng