

UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 378 /SXD-PTĐT

v/v báo cáo tình hình thực hiện văn bản số 2848/UBND-GTXD ngày 03/10/2018 về việc thực hiện đầu tư xây dựng nghĩa trang mẫu thí điểm trên địa bàn tỉnh

Hà Nam, ngày 13 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Thông báo số 865/TB-VPUB ngày 22/6/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến tại Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị quyết 18/2015/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 2848/UBND-GTXD ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện đầu tư xây dựng nghĩa trang mẫu thí điểm trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch và đầu tư xây dựng nghĩa trang mẫu thí điểm như sau:

1. Công tác chủ trì hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện:

Sở Xây dựng có văn bản số 1564/SXD-PTĐT ngày 11/9/2018 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đầu tư xây dựng nghĩa trang thí điểm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn thành các nội dung về quy hoạch nghĩa trang mẫu thí điểm trước ngày 31/10/2018, xác định vị trí nghĩa trang vùng huyện gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10/11/2018 (tại văn bản số 2848/UBND-GTXD ngày 03/10/2018 về việc thực hiện đầu tư xây dựng nghĩa trang mẫu thí điểm trên địa bàn tỉnh).

Triển khai thực hiện nhiệm vụ về đầu tư xây dựng nghĩa trang thí điểm, sau khi thỏa thuận với UBND huyện Kim Bảng các nội dung quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn huyện, Sở Xây dựng gửi nội dung thỏa thuận điều chỉnh quy hoạch các nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện Kim Bảng tại văn bản số 2101/SXD-PTĐT ngày 14/11/2018 đến UBND các huyện, thành phố để hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thỏa thuận quy hoạch nghĩa trang cấp huyện, cấp xã.

Ngày 08/01/2019, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình thực hiện văn bản số 2848/UBND-GTXD ngày 03/10/2018 về việc thực hiện đầu tư xây dựng nghĩa trang mẫu thí điểm trên địa bàn tỉnh cũng như kết quả thực hiện Kế hoạch 980/KH-UBND, tuy nhiên tới nay UBND các huyện, thành phố vẫn chưa có báo cáo cụ thể tình hình thực hiện.

2. Tình hình triển khai cụ thể tại các huyện, thành phố:

- UBND huyện Kim Bảng: Hoàn thành thỏa thuận vị trí nghĩa trang cấp huyện (nghĩa trang vùng huyện và nghĩa trang liên xã) và cấp xã đối với toàn bộ các xã trên địa bàn huyện.

- UBND huyện Duy Tiên hoàn thành thỏa thuận vị trí nghĩa trang vùng huyện (nghĩa trang đô thị Duy Tiên) và 01 vị trí nghĩa trang cấp xã để thực hiện xây dựng thí điểm.

- UBND thành phố Phủ Lý hoàn thành thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng 02 vị trí nghĩa trang cấp xã tại xã Liêm Tiết.

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

a) Tồn tại, hạn chế:

- Công tác quy hoạch, cải tạo, mở rộng, xây dựng nghĩa trang chưa được thực hiện, ngoại trừ huyện Kim Bảng, các địa phương khác chưa đưa ra được danh mục nghĩa trang đóng cửa, di chuyển,... Các huyện Thanh Liêm, Lý Nhân, Bình Lục chưa đề xuất được vị trí nghĩa trang vùng huyện cũng như chưa đề xuất, thỏa thuận vị trí nghĩa trang thí điểm cấp xã.

- Công tác đóng cửa nghĩa trang chưa được chú trọng, đặc biệt tại địa bàn các đô thị như thành phố Phủ Lý, nhiều nghĩa trang trên địa bàn các phường nội thành chưa được xây tường rào, lắp đặt biển báo đã đóng cửa, trồng cây xanh theo quy định...

- Tiến độ xây dựng nghĩa trang nhân dân phía Tây thành phố Phủ Lý không đảm bảo.

- Việc quản lý ranh giới, quản lý sử dụng đất của các nghĩa trang còn lỏng lẻo. Các nghĩa trang không được quản lý theo quy hoạch, không có ranh giới rõ ràng, còn hiện tượng xây dựng công trình trong nghĩa trang không đúng quy định.

b) Nguyên nhân:

Ngoài các nguyên nhân khách quan về tâm linh và phong tục tập quán, việc chậm triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch 980/KH-UBND và Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh hiện chủ yếu do các nguyên nhân chủ quan:

- Chưa có sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị các cấp và các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND. Cụ thể, sự vào cuộc của các cấp chính quyền huyện xã, cơ quan chuyên môn huyện, thành phố còn chưa quyết liệt, chưa rõ, thiếu sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền.

- Vướng mắc trong việc tìm cơ chế về nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng với các nghĩa trang đóng cửa, cải tạo, mở rộng, xây mới cũng như vướng mắc về nguồn vốn cho công tác di chuyển mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung nên chính quyền huyện, xã chưa tập trung đẩy mạnh các công tác này.

4. Đề xuất, kiến nghị:

Đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo:

- Tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND, đề nghị chính quyền các địa phương cam kết lộ trình, nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục thực hiện hoặc trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh mục tiêu Nghị quyết.

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình quản lý sử dụng nghĩa trang và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch, xây dựng nghĩa trang.

- Bổ sung thêm nội dung xây dựng thí điểm đối với loại hình cải tạo nghĩa trang cát táng trên cơ sở khoanh vùng nghĩa trang hiện trạng, cải tạo để quy tập, cát táng, triển khai ngay trong quý II-2019 trên địa bàn thành phố Phủ Lý, huyện Duy Tiên và huyện Kim Bảng, trong quý III-2019 đối với các huyện còn lại.

Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo các huyện, thành phố khẩn trương vào cuộc để triển khai thực hiện Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Sở (để p/h);
- Lưu VT; PTĐT.

HMSXD\VT.

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đỗ Quang Nha